

MAISON TYPE ADELINÉ

Le 04/03/2014,

Réf.	Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
1.6	<p>Fourniture et pose d'une charpente en fermettes industrielles comble aménageable comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -fermettes deux pentes combles perdus pente 35° -contreventement -étrésillons -equerres fixations <p><u>Isolation rampant:</u> Fourniture et pose d'une isolation en rénovation (par l'intérieur) en ouate de cellulose insufflée suivant rampants de toiture, épaisseur 250mm, compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasseaux 4 x 6 pour contre- chevonnage - frein vapeur - film parepluie - ouate de cellulose - quincaillerie 	86,25	M²	84,55	7 292,44
1.7	<p><u>Chantier:</u> Préparation, implantation et nettoyage du chantier</p>	1,00	U	46,00	46,00
Total MAISON TYPE ADELINÉ					35 570,98

Total H.T.	35 570,98
Dont 8 600,55 à TVA 19,60%	1 685,71
26 970,43 à TVA 20,00%	5 394,09
Total T.V.A.	7 079,80
Total T.T.C.	42 650,78
Net à payer (Euros)	42 650,78